

Aufheizprotokoll 5 - 8 Tage

für Zementestriche (**K-SPEED WHITE**)

Bauherr:

Baustelle:

Heizungsbauer:

Zusatzmitteldosierung: **K-SPEED WHITE** / pro Mischung 50 kg Zement

Estrich eingebaut am:

Funktionsheizen begonnen am:

min. / max. Estrichdicke:

Rohrüberdeckung:

Protokoll Funktionsheizen:

	Vorlauftemperatur	Datum	Unterschrift Techniker
Die ersten 24 Std.	Kein Heizen zulässig		
1. Tag	+ 25 °C		
2. Tag	+ 35 °C		
3. Tag	+ 45 °C		
4. Tag	+ 45 °C bzw. Höchstleistung der Heizung einstellen		
5. Tag	auf +25 °C senken		

Achtung: Keine Nachtabenkung!

Weitere Hinweise in den Prospekten und Produktdatenblätter.

Das Funktionsheizen kann auch variabel nach dem 14. Tag durchgeführt werden, wenn die Heizung erst später in Betrieb genommen werden kann.

Ein Heizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Estrichleger vorgelegt werden

(lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)

Eine CM-Messung ist vor Belagsverlegung unbedingt durch zu führen!

Unterschriften:

Ort / Datum Fachfirma für Estricharbeiten

Ort / Datum Fachfirma für Heizungsbau