

Aufheizprotokoll

für **K-EASY** - Estriche

Bauherr:

Baustelle:

Estrichleger:

Heizungsbauer:

Heizsystem:

Estrich eingebaut am:

Funktionsheizen begonnen am:

Min. / max. Estrichdicke:

Rohrüberdeckung:

Protokoll Funktionsheizen:

	Vorlauftemperatur	Datum	Unterschrift
22. Tag	+25 °C		
23. Tag	+35 °C		
24. Tag	+45 °C		
25. Tag	+55 °C (bzw. max.)		
26. Tag	Max. bis 15. Tag		
37. Tag	+45 °C		
38. Tag	+35 °C		
39. Tag	+25 °C		

Achtung: Keine Nachtabenkung!

Weitere Hinweise in den Prospekten und Produktdatenblätter.

Ein Aufheizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Oberbodenleger vorgelegt werden

(lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)

Eine CM-Messung ist vor Belagsverlegung unbedingt durchzuführen !

Eine Prüfung der Trocknung mittels Folienprüfung ersetzt nicht die CM-Messung!

40. Tag Feuchtigkeitsmessung Datum: _____

Restfeuchte in CM-%

CM-Messung, Messstelle 1:	
CM-Messung, Messstelle 2:	
CM-Messung, Messstelle 3:	
CM-Messung, Messstelle 4:	

Unterschriften:

Ort/Datum Fachfirma für Estricharbeiten

Ort/Datum Fachfirma für Heizungsbau