

## Aufheizprotokoll

für Zement - Schnellestrichzusatz (**K-RAPID**)

Bauherr:

Baustelle:

Estrichleger:

Heizungsbauer:

Heizsystem:

Estrich eingebaut am:

Funktionsheizen begonnen am:

Min. / max. Estrichdicke:

Rohrüberdeckung:

### Protokoll Funktionsheizen:

|                 | Vorlauftemperatur                                  | Datum | Unterschrift |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|
| Nach 8 Stunden  | +35 °C                                             |       |              |
| Nach 24 Stunden | +55 °C                                             |       |              |
| Nach 48 Stunden | auf +20 °C senken und halten bis zur Bodenbelegung |       |              |

Achtung: Keine Nachtabenkung!

Weitere Hinweise in den Prospekten und Produktdatenblätter.

**Ein Aufheizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Oberbodenleger vorgelegt werden**

(lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)

Eine CM-Messung ist vor Belagsverlegung unbedingt durchzuführen!

### Unterschriften:

Ort/Datum Fachfirma für Estricharbeiten

Ort/Datum Fachfirma für Heizungsbau